



Informationsvorlage ZVS

IV 05/26

8. Zweckverbandsversammlung, 11. Juni 2026

TOP 3

Bericht der Geschäftsführung der BVS

Information über den Stand des Genehmigungsverfahrens für den Betrieb der Anlage und den Planungs- und Baufortschritt der Anlage.

Bauabschnitt 1 (BA 1)

- Bauzeitenplan
 - Geplante Fertigstellung der Baumaßnahme inkl. VOB – Abnahme 15.03.2027
 - Inbetriebnahme Tunnel 31 – 40, geplant 07.09.2026
 - Inbetriebnahme Tunnel 21 – 30, geplant 23.11.2026
- Erdarbeiten Annahmehalle und Biofilter weitestgehend abgeschlossen
- Anfang Juni Beginn der Rohbauarbeiten

Bauabschnitt 2 (BA 2)

- Erstellung des Genehmigungsantrag
 - Die externen Gutachten werden aktuelle final bearbeitet
 - Der Genehmigungsantrag soll vom Ingenieurbüro Umwelttechnik & Ingenieure GmbH im II. Quartal 2026 fertiggestellt werden

Schwanebeck, den

Verbandsvorsteher