



IV 22/24

2. Zweckverbandsversammlung, 12. Dezember 2024

TOP 10

Information über den Stand des Genehmigungsverfahrens für den Betrieb der Anlage und den Planungs- und Baufortschritt der Anlage

Information über die Genehmigungseinholung für den Bauabschnitt 1 und 2 der Anlage

Bauabschnitt 1 (BA 1)

- 27.04.2023 Einreichung des Genehmigungsantrages im vorabgestimmten Umfang, Empfangsbestätigung mit Datum vom 02.05.2023 beim LfU
- 13.01.2024 Vollständigkeitserklärung LfU
- 22.01.2024 Behördenbeteiligung durch LfU
- 26.03.2024 Weitere Nachforderung durch das LfU insbesondere Brandschutz /erl. 10.05.2024
- 25.04.2024 Erkenntnis, dass Kritis-V (IT-Sicherheit kritische Infrastruktur) zu berücksichtigen ist
- 08.05.2024 Vorbereitung der Vergabe für den BA 1
- 25.11.2024 Übergabe der Letzen Nachforderungen BA 1

Bauabschnitt 2 (BA 2)

- 17.06.2024 Antragskonferenz beim LfU
- Klärung Neu- oder Änderungsgenehmigung, Entscheidung vom LfU noch offen
- LfU wünscht Neugenehmigung mit Schreiben vom 25.10.2024,
- Zweckverband wünscht Austauschgespräch / Änderungs- vs. Neugenehmigung

Verbandsvorsteher