



Informationsvorlage ZVS

IV 10/26

9. Zweckverbandsversammlung, 29. September 2026

TOP 5

Bericht der Geschäftsführung der BVS

Information über den Stand des Genehmigungsverfahrens für den Betrieb der Anlage und den Planungs- und Baufortschritt der Anlage.

Bauabschnitt 1 (BA 1)

- Bauzeitenplan
 - Geplante Fertigstellung der Baumaßnahme inkl. VOB – Abnahme 15.03.2027
 - Inbetriebnahme Tunnel 31 – 40, geplant 28.09.2026
 - Inbetriebnahme Tunnel 21 – 30, geplant 30.11.2026
- Rohbau Biofilter abgeschlossen
- Fertigstellung Rohbau Anlieferhalle + Schaltanlagegebäude – geplant 17.11.2026
- Austausch Lüftungs- + E-Technik Tunnel 31 – 40 abgeschlossen

Bauabschnitt 2 (BA 2)

- Erstellung des Genehmigungsantrag
 - letzte externen Gutachten noch ausstehend
 - Der Genehmigungsantrag soll vom Ingenieurbüro Umwelttechnik & Ingenieure GmbH im September 2026 fertiggestellt werden

Schwanebeck, den

Verbandsvorsteher